



PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE

8500 PÁPA, Fő u. 12.

Tel: 89/515-000

Fax: 89/515-083

E-mail: polgarmester@papa.hu

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselőtestület 2012. december 27-i ülésére

Tárgy: Beszámoló az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárd Hulladék Kezelési Önkormányzati Társulás tevékenységéről

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester



BESZÁMOLÓ

az Észak-Balaton Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési
Önkormányzati Társulás 2012. évi tevékenységéről

A Társulás 2012. évi tevékenységét az alábbi három projekt köré lehet csoportosítani.

- I. Az Észak-Balaton Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Rendszer megvalósítása (2002/HU/16/P/PE/017 azonosító számú ISPA/KA-s projekt) projektzárás, helyreállítás**
- II. Az Észak-Balaton Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Rendszer továbbfejlesztése (KEOP-1.1.1/B/10-2011-0002 azonosító számú projekt)**
- III. Az Észak-Balaton Térség Települési Szilárdhulladék-kezelési Rendszer működési területén lévő 33 db települési szilárdhulladék-lerakó rekultivációjának megvalósítása II. forduló (kivitelezés) (KEOP-2.3.0/2F/09-2010-0023 azonosító számú projekt)**

A KA projekt megvalósítása: projektzárás, helyreállítás

A 2011. november 23-i KA Monitoring Bizottsági (KAMB) ülésen tartott beszámolónkat követően, az Európai Bizottság képviselői arra hívták fel a figyelmünket, hogy a projekt elszámolhatósági határidejét követően (2010. 12. 31.) a tagállamnak egy éve van arra, hogy saját erőforrásból üzemképesse tegye a projektet. Mivel a tűzeset következtében az üzemképes állapot a fent említett (2011. 12. 31.) időpontra nem biztosítható, ezért szükséges a határidő 2012. 12. 31-ig való meghosszabbításának kezdeményezése.

Ennek eleget téve, kértük az Irányító Hatóságot, hogy a határidő módosításokat az Európai Bizottságnál kezdeményezze. A határidő módosításának jóváhagyása után arra késszültünk, hogy a helyreállításnak 2012-ben meg kell valósulnia.

Első lépésként a tervező kiválasztása történt meg. Az erre irányuló közbeszerzési eljárás során a legkedvezőbb érvényes ajánlatot az MKM Consulting Kft. a Marosterv Kft-vel közös ajánlattevővel adta. A szerződéskötés január 31-én megtörtént.

Ezt követően a helyreállítás előkészítésének lépéseként egyeztetést kezdeményeztünk az Irányító Hatósággal a Közreműködő Szervezet KA-s és KEOP-os szakembereinek bevonásával. Az egyeztetésen elhangzott, hogy a mechanikai csarnok helyreállítása során a technológia tervezése a KEOP-ban támogatást nyert műszaki tartalom figyelembevételével történjen. Ennek megfelelően a helyreállítás során van lehetőség a tűzben megsérült eredeti technológia megváltoztatására, azonban a változásokat be kell mutatni a KSZ-nek. Az Irányító Hatóság és a Közreműködő Szervezet jelezte, hogy fontosnak tartja a felújítás során a folyamatos konzultációt, ezért minden hónap 15-én egyeztetést tart szükségesnek.

A technológia tervezése, az engedélyezési eljárás előkészítése megkezdődött. A csarnok bontási és építési tervdokumentációja elkészült, az engedélyező

Veszprém Megyei Kormányhivatal Építésügyi Hatósághoz 2012. május 14-én lett benyújtva. Az eljáró hatóság szakhatósági állásfoglalás kérésével négy szakhatóságot keresett meg.

Mivel a bontási engedély kiadásához nem volt szükséges szakhatósági állásfoglalások bekérése a hatóság, a Társulás kérésére a bontási engedélyt június 15-én kiadta. Ez alapján a bontást július 2-án a kiválasztott vállalkozó, a Practical Kft. megkezdte.

Az építési engedély július 20-án érkezett a társuláshoz. A kivitelező vállalkozó kiválasztására indított közbeszerzési eljárás 2012. július 30-án jelent meg. Az eljárásban a Practical Kft. tette az összességében legelőnyösebb érvényes ajánlatot. A szerződéskötés szeptember 11-én megtörtént. A teljesítési határidőre – 2012. november 30. – a csarnok helyreállítása megtörtént. Azoknak a részfeladatoknak az elvégzési határideje, amelyek a technológiához közvetlenül kapcsolódnak – mivel azok a technológia későbbi szállítása miatt a teljesítési határidőre nem voltak megvalósíthatók – szerződésmódosítással 144 nappal meg lett hosszabbítva.

A sérült technológia helyreállítását a KEOP-os fejlesztésekkel együtt tartalmazó „Szállítási szerződés keretében az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Rendszer Megvalósításához szükséges mechanikai hulladékkezelési technológiai, labor és kommunális feladatok ellátását biztosító eszközök beszerzése, tervezése és telepítése.” tárgyú eljárás hirdetménye 2012. június 29-én megjelent a TED-en.

A három részfeladatból álló eljárás első részfeladata, a tűzben sérült technológia helyreállítása és a KEOP-1.1.1/B szerinti fejlesztése két pénzügyi részre lett bontva.

Az 1. pénzügyi részben, a teljes egészében saját forrásból fizetendő helyreállítás becsült költsége lett meghatározva.

A 2. pénzügyi részben pedig, azon technológiai elemek becsült költsége lett meghatározva, ami pályázati támogatással valósul meg.

Az eljárásban egy ajánlattevő nyújtott be ajánlatot, ami közel 66 millió forinttal volt több a becsült költségtől. A Társulási Tanács az eljárást fedezethiány miatt eredménytelennek minősítette.

Ezzel együtt világossá vált, hogy a helyreállítás EU-felé vállalt teljesítési határideje 2012. december 31. nem tartható.

A fedezethiány miatt eredménytelennek minősített eljárást követően a Kbt. 94. § (2) bekezdés a) pontja alapján hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás előkészítésének megkezdésével egy időben kezdeményeztük a KA helyreállítási határidő meghosszabbítását 2013. áprilisig.

A tárgyalásos eljárást lefolytattuk, amiben a becsült értéknek megfelelő ajánlatot kaptunk, a szerződéskötés ideje 2012. december 10.

Figyelembe véve a teljesítés becsült időigényét a szerződés teljesítési határideje 2013 áprilisa.

A fentiekre tekintettel kértük az Irányító Hatóságot, hogy a saját erőforrásból üzemképesse tétel, korábban vállalt határidejének (2012. 12. 31.), 2013. 04. 30-ig való meghosszabbítását az Európai Bizottságnál kezdeményezze.

Így a teljes helyreállítás a KEOP-os fejlesztéssel egy időben 2013 áprilisában fejeződik be.

Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság (EUTAF) elkészítette az Ellenőrzési Jelentést a „2002/HU/16/P/PE/017 számú Észak-Balaton térség

szilárdhulladék-gazdálkodás” tárgyú Kohéziós Alap projektnek az 1386/2002/EK Bizottsági rendelet 9. és 13. cikke szerinti, zárónyilatkozat kiadását megelőző ellenőrzéséről.

A jelentésben foglaltaknak megfelelően átdolgoztuk a zárójelentést. A hulladékkezelő rendszer helyreállítás utáni, teljes kapacitáson való működését követően kiegészítő zárójelentést kell készítenünk.

A regionális létesítmények (Ajka, Pápa, Tapolca, Veszprém, Balatonfüred) az átadás-átvételt követően az átrakóállomások kivételével megkezdték az üzemszerű működést és a szelektív szigetekre kikerültek az edényzetek.

Üzemeltetés:

A rendszer alternatív technológiával való üzemeltetését 2012. január 1-től terveztük. A tervezett kezdést két előre nem látható körülmény hiúsította meg.

A január 1-től bevezetett díjkorlát, amit a MK 41. számában megjelent, „A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény módosításáról” szóló 2012. évi XXVIII. törvény április 15-i hatállyal, a nettó 650 Ft./ürítési díjmaximum bevezetésével részben feloldott, mivel az alternatív technológiával való üzemeltetést bemutató tanulmányban kalkulált bruttó díj nettó értéke nem érte el a törvényi korlátot.

Az üzemeltetés megkezdését akadályozó másik körülmény, az Egységes Környezethasználati Engedély (IPPC) módosítási kérelem Környezetvédelmi Felügyelőség általi jóváhagyásának elhúzódása volt. Az Üzemeltető által még a 2011. évben benyújtott engedélykérelemre az üzemeltetéshez szükséges hatósági engedélyt a Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 2012. április 27-én adta ki, ami május 17-én jogerőre emelkedett. Üzemeltető ezt követően kezdetett neki a technikai feltételek biztosításának (gépek bérlete, szükséges munkaerő felvétele).

A Társulás Tanácsa ezt követően hozzájárult ahhoz, hogy Üzemeltető a módosított Egységes Környezethasználati Engedély alapján, a Királyszentistváni központi telepen az eltérő technológiával való üzemeltetést 2012. július 1-től megkezdje. A Társulási Tanács hozzájárul ahhoz is, hogy a módosított IPPC engedélyben meghatározott technológiával való üzemeltetés kezdetétől a Közzolgáltatási Szerződésben rögzített és 2011-re kiszámolt díjak legyenek érvényesek.

Amikor ismertté vált, hogy a szelektív hulladék gyűjtés fejlesztését célzó KEOP-1.1.1/B pályázat önerejét a tervezettől, és a korábban közölt díjban kalkulálthoz képest lényegesen jobb kondíciókkal tudjuk biztosítani – a Közzolgáltatókkal folytatott egyeztetést követő számítások elvégzése után – a Társulási Tanács felkérte a szolgáltatókat, hogy a 2012. évben, a korábban elfogadott, az év második félévére vonatkozó díjhoz mérten, a kedvezőbb konstrukció alapján számított mértékkel kevesebb, csökkentett díjat érvényesítsenek.

KEOP-1.1.1/B projekt

KEOP-1.1.1/B/10-2011-0002 azonosító számú „Az Észak-Balatoni Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Rendszer továbbfejlesztése” projekthez kapcsolódó kiegészítő tevékenységeket – műszaki ellenőrzés, tervezés, közbeszerzés, projektmenedzsment, kötelező tájékoztatás – végző vállalkozók kiválasztására irányuló közbeszerzéseket 2011-ben lefolytattuk.

Az MBH fejlesztésére és a mobil eszközök beszerzésére irányuló eszközbeszerzési, és a PR szemléletformálás tenderek előkészítése még 2011-

ben megkezdődött az elkészített dokumentációk szakmai ellenőrzésre, majd minőségbiztosításra való megküldésével.

Mivel a projekthez kapcsolódó közbeszerzéseket a 2. számú változás bejelentés szerinti módosított ütemterv szerint sem tudtuk elindítani 2012. március 20-án Támogatási Szerződés módosítását kezdeményeztünk, amiben a projektzárási határidő kitolását kértük 2013. május 2-re. A Támogatási Szerződés módosítását a hiánypótlás és a szükséges mellékletek átdolgozása után jóváhagyta a Közreműködő Szervezet. Az aláírást követően a projektzárási határidő 2013. május 2-re változott.

2012. március 13-án, Devecserben a Somló Környéke, az Ajkai és Sümegi kistérség polgármestereinek meghívásával lebonyolítottuk a projekt nyitórendezvényét. Ezzel nagyjából egy időben 80.000 példányban szórólapot jutattunk el a lakossághoz, bemutatva rajta a projekt elemeit és tájékoztatást adva a tervezett részleges üzemkezdésről.

A projekt keretében lefolytatott közbeszerzési eljárások:

Építés: a pápai térbeton építését végző vállalkozó kiválasztására

Ajánlattételi felhívás kiküldése: 2012. május 8.

Ajánlatok bontása: 2012. május 29.

Szerződéskötés nyertes ajánlattevővel: 2012. június 25.

Teljesítési határidő: 2012. szeptember 30.

Az eljárás nyertese a legalacsonyabb összegű és szakmai szempontból is megfelelő ajánlatot adó SZANYÉPSZER Kft. lett. A szolgáltatás ellenértéke a pályázatban az adott feladatra megítélt támogatási keretösszeget nem haladja meg.

A teljesítés megfelelő műszaki tartalommal határidőre megvalósult, a műszaki átadás-átvétel megtörtént.

Eszközbeszerzés I: a KA-s projektről szóló beszámolóban említett 2012. június 29-én megjelent Ajánlati Felhívás második részfeladata a laboratóriumi műszerek beszerzése és telepítése volt.

Ajánlattételi felhívás kiküldése: 2012. június 29.

Ajánlatok bontása: 2012. augusztus 13.

Szerződéskötés nyertes ajánlattevővel: 2012. október 6.

Teljesítési határidő: 2012. december 23.

Az eljárás nyertese az összességében legelőnyösebb ajánlatot adó Aqua-Terra Lab Kft. és Green Lab Kft. mint közös ajánlattevő lett. A szolgáltatás ellenértéke a pályázatban az adott feladatra megítélt támogatási keretösszeget nem haladja meg.

A teljesítés megfelelő műszaki tartalommal határidő előtt 2012. december 4-én megvalósult, a műszaki átadás-átvétel megtörtént.

Az eljárás harmadik részfeladata 1 db kommunális alapgép munkaszerelékekkel beszerzése volt.

Ajánlattételi felhívás kiküldése: 2012. június 29.

Ajánlatok bontása: 2012. augusztus 13.

Szerződéskötés nyertes ajánlattevővel: 2012. október 6.

Teljesítési határidő: 2012. október 15.

Az eljárás nyertese az összességében legelőnyösebb ajánlatot adó Városkert Gépipari és Kereskedelmi Kft. lett. A szolgáltatás ellenértéke a pályázatban az adott feladatra megítélt támogatási keretösszeget nem haladja meg.

A teljesítés megfelelő műszaki tartalommal határidőre megvalósult, az eszköz műszaki átadás-átvétele megtörtént.

Eszközbeszerezés II: A hét részfeladatot tartalmazó „Szállítási szerződés keretében az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Rendszer Fejlesztése – Eszközbeszerezés –” tárgyú közbeszerzési eljárás hirdetménye 2012. július 11-én jelent meg a TED-en. Az ajánlattételi határidő 2012. augusztus 21 volt.

1. rész: Biohulladék tárolására szolgáló edények (10.000 darab)

Az előzetes vitarendezés miatt az eljárás nincs lezárva.

2. rész: Szelektív hulladékgyűjtő edények

Az eljárás eredménytelenül zárult, mivel kizárólag érvénytelen ajánlatokat nyújtottak be. Ismételt eljárás előkészítése folyamatban.

3. rész: Lakossági hulladékgyűjtő edények

Az eljárás eredménytelenül zárult, mivel kizárólag érvénytelen ajánlatokat nyújtottak be. Ismételt eljárás előkészítése folyamatban.

4. rész: Konténerek

Az eljárás nyertese az összességében legelőnyösebb ajánlatot adó Avermann-Horváth Kft. lett. A szolgáltatás ellenértéke a pályázatban az adott feladatra megítélt támogatási keretösszeget nem haladja meg.

Szerződéskötés nyertes ajánlattevővel: 2012. december 4.

Teljesítési határidő: 2013. január 23.

5. rész: Szelektív gyűjtéshez szükséges gépjárművek, vontatók

Az eljárás nyertese az összességében legelőnyösebb ajánlatot adó Renault Trucks Hungária Kft. lett. A szolgáltatás ellenértéke a pályázatban az adott feladatra megítélt támogatási keretösszeget nem haladja meg.

Szerződéskötés nyertes ajánlattevővel: 2012. december 4.

Teljesítési határidő: 2013. február 17.

6. rész: Teleszkópos rakodók és targoncák

Az eljárás nyertese az összességében legelőnyösebb ajánlatot adó TERRA Hungária Építőgép Kft. lett. A szolgáltatás ellenértéke a pályázatban az adott feladatra megítélt támogatási keretösszeget nem haladja meg.

Szerződéskötés nyertes ajánlattevővel: 2012. december 4.

Teljesítési határidő: 2013. március 19.

7. rész: Kompaktor, tolólapos, lánctalpas munkagép

Az eljárás nyertese az összességében legelőnyösebb ajánlatot adó Városkert Gépipari és Kereskedelmi Kft. lett. A szolgáltatás ellenértéke a pályázatban az adott feladatra megítélt támogatási keretösszeget nem haladja meg.

Szerződéskötés nyertes ajánlattevővel: 2012. december 4.

Teljesítési határidő: 2013. március 19.

PR, Tudatformálás: a „Megbízási szerződés az Észak-Balatoni Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Rendszer továbbfejlesztése” tárgyú projektje keretében PR, Ismeretterjesztő és Tudatformáló szemléletformálási tevékenység megvalósítására - amely tartalmazza a lakossági tanácsadási szolgáltatás biztosítását és a 10.000 db komposztláda átadását - a környezettudatos hulladékgyűjtés fejlesztése, elterjesztése és a szelektív hulladékgyűjtés gyakorlatának erősítése érdekében.” tárgyú közbeszerzési eljárás hirdetménye 2012. július 21-én jelent meg a TED-en. Az ajánlattételi határidő 2012. szeptember 3 volt.

Az eljárás nyertese az összességében legelőnyösebb ajánlatot adó MAHIR-Monday konzorcium lett. A szolgáltatás ellenértéke a pályázatban az adott feladatra megítélt támogatási keretösszeget nem haladja meg.

Szerződéskötés nyertes ajánlattevővel: 2012. december 3.

Teljesítési határidő: 2013. május 2.

Ellenőrzés: 2012. szeptember 18-án a Közreműködő Szervezet közbenső helyszíni ellenőrzést tartott. Az ellenőrzési jegyzőkönyv megállapításai:

A projekt megvalósítása, a projekt műszaki tartalma a jelen közbenső HE-n megtekintett és ellenőrzött dokumentumok és a helyszíni bejárás alkalmával megtekintettek alapján a Támogatási Szerződésben, a Támogatási Szerződés módosításban, a változásbejelentőkben és a kivitelezésre kötött vállalkozási szerződésben (kelt: 2012.06.25.) rögzítetteknek megfelelően folyik.

Amennyiben a projekt későbbi szakaszában határidő módosulások adódnak azt mindig szükséges rendezni a KSZ-el.

A pénzügyi ellenőrzés keretében megállapítható, hogy az eddigi pénzügyi elszámolások a szabályoknak megfelelnek.

A helyszínen ellenőrzésre kerültek a rendelkezésre álló számlák eredeti példányai, a banki bizonylatok eredeti példányai, a számlákhoz kapcsolódó vállalkozási/megbízási szerződések és teljesítésigazolások.

A projekt megvalósítása a HE alkalmával megtekintett és ellenőrzött dokumentumok, tevékenységek alapján nyomon követhető, a Támogatási Szerződésben, a Támogatási Szerződés módosításban és a változás bejelentőkben rögzítetteknek megfelelő.

A Kedvezményezett a ZPEJ-t 2013.06.02.-ig tervezte benyújtani.

Önerő biztosítása: EU Önerő Alap felhasználásának részletes szabályairól szóló 285/2012. (X. 9.) Korm. rendelet alapján a Társulás, mint közsféra szervezet önerő-támogatást igényelt az önerő alapból a KEOP-1.1.1/B pályázat még el nem számolt önerejének biztosítására. A támogatói döntés született arról, hogy az igényelt összegből, az Önerő-támogatói Okirat aláírását követő 30 napon belüli, egyes kifizetési igénylésekhez kapcsolódó kifizetésekhez szüksége önerő vissza nem térítendő támogatásként igénybe vehető. Bízunk abban, hogy a 30 napon túli kifizetésekhez szükséges önerőről hasonló támogató döntés születik.

Rekultiváció

II. forduló: Megvalósítás (Kivitelezés)

KEOP-2.3.0/2F/09-2010-0023 azonosító számú „Az Észak-Balatoni Térség Települési Szilárdhulladék-kezelési Rendszer működési területén lévő 33 db települési szilárdhulladék-lerakó rekultivációjának megvalósítása

A végleges műszaki tartalom a következő:

Felszámolás, rostálással és válogatással 10 db lerakó: Gyepükaján, Kiscsősz, Lovas, Nagyalásony, Noszlop, Pápasalamon, Somlóvecse, Szentimrefalva, Zalameggyes, Zalaszegvár.

Kétütemű lezárás biogáz hasznosítás nélkül 4 db lerakó: Balatonfüred, Pápa, Balatonrendes, Tapolca.

Együtemű lezárás teljes rétegrenddel és gázelvezető réteggel 4 db lerakó: Bakonybél, Bakonyháza, Devecser, Nyárád.

Együtemű lezárás teljes rétegrenddel, gázelvezető réteg nélkül 8 db lerakó: Balatonalmádi, Csabrendek, Felsőörs, Kapolcs, Magyarpolány, Nagypirit, Nemesgulács, Ukk.

Együtemű lezárás egyszerűsített rétegrenddel 7 db lerakó: Apácatorna, Dabrony, Dáka, Hosztót, Káptalanfa, Nemeshany, Veszprémgalsa.

A **felszámolásból** kikerülő kezelendő hulladék tervezett teljes mennyisége: **18.165 m3**

A javasolt projektváltozat megvalósítása - a rekultivációs tervek alapján - **390.182 m² terület, és 3.058.816 m³ hulladék rekultivációját** jelenti.

A projekt bruttó finanszírozása, a támogatás mértéke az elszámolható költségek 100 %-a.

A projekt fontosabb mérföldkövei:

2011. évi előzmények:

2011 évben kiválasztásra került a közbeszerzési, a jogi szakértő, valamint a projektmenedzsmenti feladatokat ellátó szervezet. A Kivitelező és Mérnöki feladatokat ellátó vállalkozó kiválasztására vonatkozó közbeszerzési eljárást az Ajánlati Felhívás közzétételével decemberben megindítottuk.

2012. évi tevékenység:

2012. február 24: A Támogatási Szerződés aláírása, melynek hatályba lépési feltétele volt a kivitelezésre vonatkozó valamennyi szerződés megkötése, valamint a kiviteli szerződés együttes (LOT1, LOT2) elfogadott végösszege nem haladhatta meg a kivitelezésre vonatkozó támogatási összeget. A Támogatási Szerződést a Társulási Tanács felhatalmazása alapján a Társulás elnöke aláírta. A támogatás mértéke a Projekt elszámolható összköltségének 100 %-a, de legfeljebb 3 429 787 912 Ft.

A Megvalósítási Munkák kezdő időpontja: 2011. április 18. (Közbeszerzési szakértő kiválasztása).

A Megvalósítási Munkák költségei elszámolhatóságának záró időpontja a záró elszámolási csomag benyújtási határideje, azaz 2015. április 20.

A Megvalósítási Munkák befejezésének tervezett határideje: 2015. június 20.

A Megvalósítás akkor tekinthető befejezettnek, ha a Közreműködő Szervezet az utolsó kifizetési kérelem alapján a támogatást átutalta és a Kedvezményezett zárójelentését elfogadta

A Megvalósítási Munkák tekintetében szállítói kifizetésre az alábbi projektelemek kerültek meghatározásra:

Terület-előkészítés, területrendezés

Építési munkák

Projektmenedzsment

Közbeszerzés

Egyéb projektelem

Mérnöki feladatok

Tájékoztatás és nyilvánosság

Tartalék

A beruházás elszámolható költségei:

Várható tevékenység, szerződés megnevezése	Projekt megvalósítás elszámolható költségei (nettó, tartalékkeret nélkül)
Kivitelezés (LOT1, LOT2)	2 463 916 260 Ft
Megelőző, mentő régészet	16 000 000 Ft
Projektmenedzsment	26 420 000 Ft
Jogi szakértő	2 380 000 Ft
Hivatalos közbeszerzési tanácsadó	9 400 000 Ft
FIDIC mérnök	109 752 000 Ft
PR feladatok	24 000 000 Ft

2012. április 12: Szerződés kötés a Mérnöki feladatokat ellátó ÉB 2012 Konzorciummal (Oviber Kft. és RexTerra Kft. konzorciuma). A szolgáltatás ellenértéke a pályázatban az adott feladatra megítélt támogatási keretösszeget nem haladja meg.

2012. május 22.: Szerződés kötés a Kivitelezői feladatokat ellátó SK-2012 É-B Konzorciummal (Strabag MML Kft. és Közgép Zrt. konzorciuma). A kivitelezés ellenértéke a pályázatban az adott feladatra megítélt támogatási keretösszeget nem haladja meg.

Nyertes ajánlat részfeladatonként az alábbi lerakók rekultivációját tartalmazza

I. rész

Gyepükaján, Kiscsősz, Nagyalásony, Pápa, Pápasalamon, Szentimrefalva, Zalameggyes, Zalaszegvár, Apácatorna, Dabrony, Dáka, Hosztót, Káptalanfa, Nemeshany, Veszprémgalsa, Nyárád, Csabrendek, Nagypirit, Ukk

II. rész

Lovas, Noszlop, Somlóvecse, Balatonfüred, Balatonrendes, Tapolca-Zalahaláp, Bakonybél, Bakonynána, Devecser, Balatonalmádi, Kapolcs, Magyarpolány, Nemesgulács, Felsőörs

2012. június 28.: A szerződések a KEOP Közreműködő Szervezet ellenjegyzésével hatályba léptek

Kivitelezés

A kivitelező által a projekt keretében teljesítendő feladatok

- *Tervezési és dokumentálási feladatok*
- *A rekultivációs tevékenységek előkészítő és kapcsolódó feladatai*
- *Rekultivációs tevékenység végrehajtása*

Tervezési és dokumentálási feladatok

2012. szeptember 26. A felülvizsgált tervek (kiviteli tervek) átadása a Mérnök szervezetnek.

2012. november 6: Mérnök által véleményezett kiviteli tervek átadása a Megbízónak

A rekultivációs tevékenységek előkészítő és kapcsolódó feladatok.

2012. június 28. - 2012. október 15:

- a.) Munkaterületek átadása
- b.) Ingatlanhatárok kitűzése
- c.) Munkaterület átvétel, organizáció, szükséges infrastruktúra kiépítése, felvonulási létesítmények telepítése és bontása, munkagépek szállítása, mérnök elhelyezése

Rekultivációs tevékenység végrehajtása

2012. november 6. Kiviteli tevékenység megkezdése 19 lerakón (LOT1: Csabrendek, Dabrony, Dáka, Gyepükaján, Kiscsősz, Nagypirit, Nemeshany, Szentimrefalva, Ukk, Veszprémgalsa, Zalameggyes, Zalaszegvár; LOT2: Bakonybél, Bakonynána, Devecser, Felsőörs, Lovas, Noszlop, Somlóvecse). A kiviteli munkák a felülvizsgált ütemterv szerint haladnak.

2012. október 4. A Vállalkozó az első negyedéves beszámolóját határidőre leadta, azt a Mérnök és a Megbízó elfogadta.

Kötelező tájékoztatás

2012. május 18. Ajánlati felhívás kiküldése

2012. június 6. Ajánlattelési határidő

2012. július 20. Szerződéskötés időpontja. Érvényes ajánlatot a Bakony - Balaton Média Kft (8200 Veszprém, Vörösmarty tér 4.) tett. A szolgáltatás ellenértéke a pályázatban az adott feladatra megítélt áfa változás miatt módosított támogatási keretösszeget nem haladja meg.

2012. szeptember 25.: Nyitórendezvény időpontja a devecseri könyvtárban

2012. december 14.: Tájékoztató kiadvány a rekultivációról

A 2011. pénzügyi év zárása, a Társulás pénzügyi beszámolójának elfogadása

A Társulás 2011. évre vonatkozó pénzügyi beszámolóját mind a Társulás Ellenőrző Bizottsága a 2/2012(04. 12.) Ellenőrző Bizottsági határozattal, mind a Társulás Tanácsa a 16/2012(IV.19.) ÉBRSZHK-TT határozattal elfogadta.

Társulás pénzügyi helyzete 2012-ben

A 2012-es évben a Társulás pénzügyi helyzete stabil volt, likviditási problémái nem voltak. A Társulás minden pénzügyi kötelezettségének eleget tett.

Veszprém, 2012. december 10.

Czaun János s. k.
elnök