

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

4. számú módosítása

amely létrejött egyrészről **Pápa Város Önkormányzata** (székhelye: 8500 Pápa, Fő u. 12., képviselője: Dr. Áldozó Tamás polgármester, bankszámlaszám: OTP Bank Rt. Pápai Fiókja 11748045-15429410-10210004; adószám: 15429410219) a továbbiakban, mint **Megrendelő**,

másrészről a **Boroszlán Építő – Szolgáltató – Tervező Zrt.** (Székhelye: 8500 Pápa, Aradi u. 1., képviselője: Vörös László, cégjegyzékszám: Cg 19-10-500215.; bankszámlaszám: 11665005-54577700-65000004, adószám: 12487712-2-19.) a továbbiakban, mint **Vállalkozó** között az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek szerint:

Szerződő felek „**Pápa, Tókert u., Szabadság u., Gróf u. fejlesztése**” projekt kivitelezési munkáinak elvégzése tárgyban 2010. június 25-én kötött szerződésüket a Kbt. 303.§-a alapján az alábbiak szerint módosítják:

A szerződés 3. pontja módosul.

Teljesítési határidő:

Részhatáridő: 2010. október 31. – teljes műszaki tartalom, kivéve a Fő utca / Deák Ferenc utca kereszteződés (pódium)

Véghatáridő: 2011. augusztus 31. – Fő utca / Deák Ferenc utca kereszteződés (pódium)

Indoklás:

A Fő tér rekonstrukciójához kapcsolódó régészeti feltárás befejezési időpontjának és ütemezésének módosulása miatt a Fő utca / Deák Ferenc utca csatlakozásában a csomópont végleges kialakítása nem készíthető el.

A vállalkozási szerződés itt nem érintett pontjai változatlanul érvényben maradnak.

Pápa, 2011. április 20.

.....
Pápa város Önkormányzata
cégszerű aláírás
Megrendelő



BOROSZLÁN ZRT.
8500 Pápa, Aradi u. 1.

.....
Boroszlán Zrt.
cégszerű aláírás
Vállalkozó

Ellenjegyzem:

Pápa, 2011. április 27.

.....
Kanozsainé Dr. Pék Mária
jegyző

